

## Notatka służbowa

spisana w dniu 09.09.2009 r. w Rejonie Telekomunikacji Kolejowej w Częstochowie  
w sprawie :  
ustalenia warunków technicznych przebudowy sieci teletechnicznej własności TK Telekom  
dla zadania :  
„Budowa parkingów i chodników przy ul. Sienkiewicza w Będzinie w rejonie dworca PKP  
Będzin Miasto.”

Komisja w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Przedstawiciel
1.	Jan Pudło	Projektant	APPA – Jan Pudło
2.	Leszek Ślizankiewicz	Naczelnik działu	LZ Katowice
3.	Ryszard Szewczyk	Naczelnik rejonu	LZR Częstochowa
4.			

Ustalenia :

1. W miejscu budowy nowego parkingu i chodników przy dworcu PKP Będzin Miasto od strony ul. Sienkiewicza wzdłuż linii PKP nr 001 Warszawa - Katowice przebiegają kable teletechniczne własności TK Telekom typu TKD 28x2 relacji Katowice – Zawiercie oraz TKDFtA 78x2 relacji Katowice – Częstochowa.
2. W km 304,345 linii PKP nr 001 na terenie projektowanego parkingu usytuowane są złącza odgałęźne w/w kabli wraz z odgałęzieniami do budynku stacyjnego Będzin Miasto.
3. Budowa parkingu nie może spowodować ograniczenia dostępu do w/w kabli, w których przebiegają łącza telefoniczne służące do zapowiadania pociągów i mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów na szlaku PKP.
4. W związku z powyższym należy zaprojektować kanalizację teletechniczną 3-otworową wykonaną rurami PCV Ø 110 zakończoną studniami kablowymi typu SKR-2 poza granicami parkingu. Ponadto w km 304,355 należy przewidzieć trzecią studnię typu SKR-2, w której znajdą się nowe złącza odgałęźne wraz z odgałęzieniami z kabli do budynku stacyjnego. W zaprojektowaną kanalizację należy wciągnąć nowe odcinki kabli oryginalnych i dokonać ich włączenia do czynnych kabli metodą bezprzerwową. Kable odgałęźne należy włączyć do nowych kabli i zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT Ø 100.
5. Przed przystąpieniem do przebudowy kabli i po jej zakończeniu należy wykonać pomiary elektryczne i transmisyjne kabli.
6. Wejścia do nowych studni kablowych typu SKR-2 należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich typowymi konstrukcjami metalowymi zamykanymi na zamek typu ABLOY.
7. Opracowaną dokumentację na przebudowę kabli należy uzgodnić z Zakładem Telekomunikacji w Katowicach.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

