Załącznik 1.1

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu

w instalacjach i obiektach przemysłowych

Lp.	Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1)	Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres)	Jednostka miary	Ilość	Uwagi 2)
1.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**Huta "Będzin" S.A. ul. Sielecka 63 42-501 Będzin**	kg	1 000	Wiata magazynowa - obiekt nr 20 (wg planu sytuacyjnego Huty) Płyty służą jako pokrycia części dachu wiaty. Płyty nie są pokryte farbą ochronną, występują na niektórych ubytki i pęknięcia.
2.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**j.w.**	kg	9011	Wiata magazynowa - obiekt nr 74, (wg planu sytuacyjnego Huty) Płyty służą jako pokrycia dachów obiektów. Wiata magazynowa została zdemontowana przez firmę ROZ-BUD z Siemianowic Śl. Płyty cementowo-azbestowe jako odpad firma przekazała do dalszego zagospodarowania firmie PHU Jarzombek z Chorzowa
3.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**j.w.**	……	……..	Budynek transportu - obiekt nr 18 (płyty jako pokrycie dachu). Obiekt w całości (działka nr 43/22) został sprzedany w 2006r.firmie JT Transport Janusz Ślęzak z Sosnowca. Akt notarialny nr 1858/2006r. z dnia 17.11.2006r.
4.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**j.w.**	kg	6 000	Chłodnia wody obiegowej-obiekt nr 57 (wg planu sytuacyjnego Huty). Płyty służą jako wyposażenie chłodni wody obiegowej. Chłodnia obudowana jest z zewnątrz stalowymi blachami-falistymi.
5.	Inne- tektura azbestowa	**PKE Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Łagisza ul. Pokoju 14 42-504 Będzin**	m^2	22,0	Budynek kotłowni bloków 1-7 (rozdzielnie 6 i 0,4 kV bloków 1-7) (stan dobry)

6.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	13,787	Budynek kotłowni – blok nr1- poziom + 22m: - zbiornik wody zasilającej; -odgazowywacz; - chłodnica oparów; (stan dobry)
7.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	13,787	Budynek kotłowni – blok nr2- poziom + 22m; - zbiornik wody zasilającej; -odgazowywacz; - chłodnica oparów; (stan dobry)
8.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	14,96	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom 0,0m: -rurociąg skroplin; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
9.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	13,57	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 3m: - zrzut ze stacji RS-2 do kondensatora; - rurociąg obejścia SP-NP; - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu (stan dobry)
10.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	19,15	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 5m: - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu I; - rurociąg upustu II; - rurociąg upustu III; - rurociąg upustu IV; (stan dobry)
11.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	11,258	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 5m: - rurociąg odsysania; - rura z rozprężacza do kondensatora; - rurociąg skroplin; - rurociąg recyrkulacji (stan dobry)
12.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	2,216	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 5m: - kolektor zaworu bezpieczeństwa; - rurociąg skroplin podgrzewacza " NP" nr2; - rurociąg kondensatu podgrzewacza " NP" nr2; - rurociąg skroplin podgrzewacza " NP" nr2 (stan dobry)
13.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	2,478	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 10m: - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu; - rura zaworu minimalnego przepływu; (stan dobry)

14.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	3,646	Budynek maszynowni- blok nr3-poziom + 16m: - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu; - rura zaworu minimalnego przepływu (stan dobry)
15.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	20,644	Budynek kotłowni- blok nr3-poziom + 22m: - zbiornik wody zasilającej; - odgazowywacz; - chłodnica oparów; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
16.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	15,94	Budynek kotłowni- blok nr3-poziom + 22m: - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; - rurociąg wydmuchowy; - barbotaż; (stan dobry)
17.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	1,72	Budynek maszynowni- blok nr4-poziom + 10m: - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
18.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	9,07	Budynek maszynowni- blok nr4-poziom + 16m: - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; - barbotaż; (stan dobry)
19.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	24,484	Budynek kotłowni - blok nr4-poziom + 22m: - zbiornik wody zasilającej; - odgazowywacz; - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
20.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	2,19	Budynek maszynowni- blok nr5-podpiwniczenie: - rurociąg od klimatyzacji; (stan dobry)
21.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	12,45	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom 0,0m: - rurociąg skroplin; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
22.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	12,36	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom +5m: - rurociąg upustu I; - rurociąg upustu II; - rurociąg upustu III; - rurociąg upustu IV; - rurociąg upustu V; (stan dobry)

23.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	8,99	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom +5m: - rurociąg upustu V I; -rurociąg kondensatu; - recyrkulacja; - rurociąg skroplin; - rurociąg pod stropem nieczynny - o długości 10m; (stan dobry)
24.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	0,785	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom +10m: - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
25.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	8,33	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom +16m: - rurociąg kondensatu; - barbotaż; (stan dobry)
26.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	25,644	Budynek maszynowni- blok nr5- poziom +22m: - zbiornik wody zasilającej; - odgazowywacz; - chłodnica oparów; - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; (stan dobry)
27.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	2,98	Budynek maszynowni- blok nr6- poziom +16m: - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; (stan dobry)
28.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	21,624	Budynek maszynowni- blok nr6- poziom +22m: - zbiornik wody zasilającej; -odgazowywacz; - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; (stan dobry)
29.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	3,17	Budynek maszynowni- blok nr7- poziom +0,0m: - rurociąg upustu III; (stan dobry)
30.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	1,78	Budynek maszynowni- blok nr7- poziom +5m: - rurociąg upustu III; - rurociąg kondensatu; (stan dobry)
31.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	3,839	Budynek maszynowni- blok nr7- poziom +16m: - rurociąg kondensatu; - rurociąg upustu III; (stan dobry)
32.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	3,58	Budynek maszynowni- stacja ciepłownicza nr2- poziom +9m: - rurociąg upustu nr3; (stan dobry)
33.	Izolacja cementowo-azbestowa	**j.w.**	m^3	3,14	Budynek maszynowni- stacja ciepłownicza nr3- poziom +8m: - rurociąg do klimatyzacji; (stan dobry)

34.	-Płyty azbestowo-cementowe płaskie; -Płyty faliste azbestowo-cementowe; - Rury i złącza azbestowo-cementowe.	**j.w.**	Mg	778,5	Chłodnia kominowa nr3 i 4: - eliminator; - wodorozdział; - zraszalnik; - instalacja przeciw zamarzaniu chłodni; (stan dobry)
35.	-Płyty azbestowo-cementowe płaskie; -Płyty faliste azbestowo-cementowe; - Rury i złącza azbestowo-cementowe.	**j.w.**	Mg	549,5	Chłodnia kominowa nr1 i 2: - eliminator; - wodorozdział; - zraszalnik; - instalacja przeciw zamarzaniu chłodni; (stan dobry)
36.	Sznur do uszczelnień	**BORYSZEW S.A. Oddział Huta "OŁAWA" w Oławie Zakład "FENIKS" w Będzinie ul. Paryska 7 42-500 Będzin**	kg	5	Hala filtrowni (stan dobry)
37.	Rury i złącza azbestowo- cementowe	**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kościuszki 140 42-500 Będzin** ul. Pokoju	mb	1 700	- Φ 350mm - stan dobry
38.	Rury i złącza azbestowo- cementowe	ul. Drzewna, ul.Krótka, ul.Ogrodowa,ul. Podleśna boczna, ul. Mickiewicza, ul.Graniczna , ul. Słowackiego	mb	1 900	- Φ 100mm - stan dobry
39.	Rury i złącza azbestowo- cementowe	ul.Różyckiego, ul. Wolności	mb	950	- Φ 150mm - stan dobry
40.	Rury i złącza azbestowo- cementowe	ul. Wojska Polskiego	mb	1 700	- Φ 200mm - stan dobry
41.	Płyta azbestowo-cementowa płaska	**Zakład Komunikacji Tramwajowej nr1 ul. Piastowska 29 42-500 Będzin** ul. Piastowska 29	m^2	1 799	Budynek mieszkalny, - 55 punktów
42.	Wyłącznik trakcyjny WSE- komora gasikowa	ul. Armii Ludowej	kg	175	Podstacja trakcyjna - 40 punktów
43.	Wyłącznik trakcyjny WSE- komora gasikowa	ul. Małobądzka	kg	200	Podstacja trakcyjna - 40 punktów
44.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe "Interpromex" Sp. z o.o. ul. Paryska 11 42-500 Będzin** ul. Paryska	m^2	400	Magazyn- pokrycie dachu; - stan dobry , bez uszkodzeń

45.	Sieć ciepłownicza i zewnętrzne instalacje odbiorcze	**Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Zakład Cieplny nr 2 ul. I Armii Wojska Polskiego 2 42-500 Będzin**	kg	3000	II stopień pilności Do 2030r
46.	Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa	**PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach** ul. Kościuszki – budynek dworca PKP Będzin	m^2	537,07	niewielkie uszkodzenia II stopień pilności Do 2030r
47.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach sklepu spożywczego** ul. Racjonalistów 2	m^2	300	II stopień pilności Do 2030r
48.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach zakładu produkcyjnego** ul. Strzyżowicka 7A	m^2	100	II stopień pilności Do 2030r
49.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach pomieszczeń gospodarczych (były PGR)** ul. Wolności – naprzeciwko nr 336	m^2	620	II stopień pilności Do 2030r
50.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach zakładu produkcyjnego** ul. Niepodległości 25	m^2	75	II stopień pilności Do 2030r
51.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach magazynu** ul. Odkrywkowa – obok posesji nr 155	m^2	206	III stopień pilności
52.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach budynku (Rozdzielni gazu)** ul. Dąbrowska pomiędzy nr. 36-38	m^2	40	II stopień pilności
53.	Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa	**Dach sklepu** ul. Orkana Władysława obok nr 19	m^2	21	II stopień pilności